INTEC PUMPER AS
Kongeveien 220, 1407 VINTERBRO
Telefon 64 97 07 00
Telefaks 64 97 07 01
e-mail: post@intecpumper.no
web: www.pumper.no

RAPPORT/SJEKKLISTE

Kunde:	Ordrenr.:
Arbeidssted:	Avtalenr.:
Fakturaadresse:	Kundenr.:
Pumpe:	
Pumpekumtype:	

Dato:	Pumpe 1			Pumpe 2			
Kontroll av:	***OK***	***Bør skiftes***	***skiftet***	***OK***	***Bør skiftes***	***skiftet***	***Pris***
-Elektrisk kabel							
-Kabelgjennomføring							
-Motordelens ytre tilstand							
-Vann i oljekammer							
Akseltetning							
Slitasje av pumpehjul							
2. kontroll av							
-Låseanordning til kum							
-Guiderør							
-Røropplegg							
-Tilbakeslagsventil							
-Pumpehus							
-Festeanordninger							
Funksjonskontroll av det elektriske utstyr							
-Automatikk, alternator etc.							
-Pumpens strømforbruk (A)							
-Motorvern							
-Alarmfunksjon til automatikkskap							
-Rotasjonretning av pumpehjul							
-Kontroll av pumpekum							
Timeteller							

Status:	
Service utført dato og signatur	Service godkjent med navn og sign. fra kunden